

Hospital Universitario de la Samaritana

Cronograma actualizado.

Proyecto
“REMODELACIÓN DE UNIDAD DE
CUIDADO INTENSIVO DEL 4 PISO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
SAMARITANA CUNDINAMARCA”



EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CRONOGRAMA DE ADICION

DZ	CONTRATO DE OBRA No.	786 DE 2019	PLAZO INICIAL:	4 MESES	SUSPENSION No. 1	60 DIAS	SUSPENSION No. 2	45 DIAS			
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DEL 4-TO PISO MEDIANTE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y CON RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 00000971 DE 2019	CONTRATISTA:	ARQ. ENID PILAR CASTILLO CAICEDO	FECHA DE INICO:	13 DE ENERO DE 2019	FECHA DE INICO:	01 DE ABRIL DE 2020	FECHA DE INICO:	02 DE JUNIO DE 2020			
	SUPERVISOR	LIDER DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO BIOMEDICO	FECHA FINAL INICIAL	12 DE MAYO DE 2020	FECHA FINAL:	28 DE JULIO DE 2020	FECHA FINAL:	16 DE AGOSTO DE 2020	FECHA FINAL:	28 DE ABRIL DE 2021	
	INETRVENTOR	OSVALDO LUQUETTA ARDILA	VALOR INICIAL	\$ 1.080.010.000,00	ADICION No. 1	20 DE NOVIEMBRE DE 2020 \$ 539.921.406,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.619.931.406,00			

TIEMPO DE EJECUCION		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
13,41	TABLERO DE DISTRIBUCION Y TRANSFERENCIA DE UPS ENSAMBLADO EN COFRE METALICO CONFORMADO POR 4 BREAKER INDUSTRIAL DE 175A, UN ENCLAVAMIENTO MECANICO EN LAMINA, UNA TRANSFERENCIA MANUAL DE 200A, BARRAJE DE ENTRADA Y SALIDA EN PLATINA. MARCA STECK																																																																				
13,42	TABLERO ELECTRICO DE AISLAMIENTO SEGÚN NORMA CON MONITOR Y DETECTOR DE FALLA, CON 12 PROTECCIONES DIFERENCIALES DE 20A, INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO CON BARRAJES DE NEUTRO Y TIERRAS, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y ACCESORIOS VA UNO POR CUBICULO HERMETICO SELLADO , SEGUN DISEÑO CERTIFICADO																																																																				
13,43	Suministro de acometida electrica desde tablero general a tablero Red normal y regulada, en conductor bajo en halogenos 3#1/0F+1#1/0N+1#2T																																																																				
13,44	CERTIFICACION RETIE																																																																				
13,45	Suministro de cable bajo en halogenos 3x12 HRRFS-LR																																																																				
13,46	suministro de cable UTP cat 6A, 100% cobre, con chaqueta de polivinilo certificado uso interior																																																																				
1	ELEMENTOS USADOS EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL																																																																				
1,01	Tapabocas convencional quirurgico																																																																				
1,02	Tapabocas Tipo N95 tipo 3M																																																																				
1,03	Sistema de lavado de manos																																																																				
1,04	Jabon liquido																																																																				
1,05	Gel Antibacterial Alcohol glicerinado minimo al 60%- maximo al																																																																				
1,06	Toallas de papel de un solo uso																																																																				
1,07	Termometro Digital Infrarrojo																																																																				
1,08	Acido cuaternario Quinta generación para Fumigadora de espalda -aspersor tipo industrial																																																																				
1,09	Overol Antifluído																																																																				
1,10	Alcohol Antiseptico al 70%																																																																				

	FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
	FIN DE SEMANA
	FECHA DE INICIO DE OBRA
	FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
	FECHA DE CORTES

B