



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI



VERIFICAR, 2021

0505EASV1

CODIGO PLAN OPERATIVO	NOMBRE PROYECTO	INFRAESTRUCTURA		ESTADO DEL PROYECTO	FUENTE DE RECURSOS		VALOR (en miles)	RESPONSABLE	OBSERVACION
		TIPO DE OBRA	AREA (M2)		PROPIOS	OTROS			
112924	Implementación de ecografías por diagnóstico índice de Seguridad Hospital Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá (Subsección Estudios)	3 Remodelación	2900	Proyecto Iniciado	X		\$2.123.408	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	15/10/2020: contrato de obra 826-2020 Avance presupuestal 91% 05/11/2020: Acta de inicio 926-2020 03/08/2021: Adición 826-2020 27/07/2021: Prorroga 826-2020 08/09/2021: suspensión 926-2020
112925	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 factecores camilero y un ascensor de carga en la sede Hospital Universitario de la Samaritana	5 Equipamiento fijo	28	Proyecto Iniciado	X		\$940.485	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	11/11/2020: Contrato de intervención 1023-2020 20/11/2020: Acta de inicio 26/05/2021: Modificación y adición Avance en la ejecución 90% Avance presupuestal 90%
112926	Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales PPAR en el Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca	5 Equipamiento fijo	53	Proyecto Iniciado	X		\$1.38.052	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	06/03/2021: contrato 301 del 2021 -04-03-2021 31/08/2021: se realiza adición y prorroga al contrato 301/2021 03/11/2021: se realiza prorroga contrato 301/2021 30/04/2021: contrato intervención 384/2021 10/11/2021: se realiza prorroga y adición al contrato 384/2021
1157/40	Donación para unidad de cuidado intensivo de 10 camas en la sede Hospital Universitario de la Samaritana sede Bogotá	Equipo Biomedico		Proyecto terminado	X		\$2.912.830	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	Se ha adquirido el 100% de los equipos Se ha ejecutado el 99,92% de los recursos línea base de los cuales el 45,93% Equivalen a donación prologoga Avance en la ejecución 98% Avance presupuestal 100%
116720	Adquisición, implementación y pruebas de funcionamiento de una planta de aire medicinal con capacidad de producción entre cinco veinte (120cent) a ciento cuarenta (140cent) para el Hospital Regional de Zaporquí	5 Equipamiento fijo		Proyecto Iniciado		X	\$172.089	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	03/06/2021: Contrato precalificaciones 644Z1 contratista Prologoga SAS 15/06/2021: acta de inicio 644Z1 03/09/2021: Prorroga 644Z1 04/10/2021: Prorroga 2 644Z1 03/11/2021: Modificación 644Z1 04/11/2021 Prorroga 3 844Z1
112934	Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca	3 Remodelación	270	Proyecto terminado		X	\$1.619.302	Gestor de proyectos Lider mantenimiento e infraestructura Gerencia Oficina asesora de planeación	02/07/2021: Contrato planta de aire 723 RECCO GAS SAS 23/07/2021: acta de inicio 723Z1 23/11/2021: Acta de liquidación 723Z1 Avance en la ejecución 100% Avance presupuestal 100%
TOTAL							\$9.442.794		

Gestor de Proyectos

Gerente

Jefe Oficina Asesora Planeación y Garantía de la Calidad